

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Vägnätsbyrån

Beslutande

Minister

Mika Nordberg

Föredragande

Bro- och hamningenjör

Anders Sundblom

Justerat

Omedelbart

---

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

---

### Nr 64

Bro nr 4 Färjsundsbron - Reparation

**ÅLR 2018/4408**

#### Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att beställa tilläggsarbeten på befintlig brobana av avtalsentreprenören Karlssons Schakt & Transport Ab.

Beställningen görs i enlighet med entreprenadkontraktets avtalsvillkor YSE 1998 44 §.

Kostnaden 62.575,20 € påförs moment 976000,  
Infrastrukturinvesteringar.

#### Motivering

Vid rivning av skyddsbetongen och vattentrycksisoleringen konstaterades att brobanans betongyta var i sämre skick än väntat. Brobanans ursprungsgjutning har varit ojämn, tidigare pågjutningar och spacklingar höll inte den draghållfasthet som krävs för nytt tätskikt. Befintliga pågjutningar och spacklingar måste avlägsnas och nya spacklingar med epoxi behövdes. Därför beställs tilläggsarbetet i enlighet med entreprenadkontraktets avtalsvillkor YSE 1998 44 §.

#### Bakgrund

Ålands landskapsregering ingick den 6 juni 2018 med Karlssons Schakt & Transport Ab avtal på entreprenaden med reoveringen av Färjsundsbron. Under pågående entreprenad uppdagades det att brobanans yta behövde mer omfattande arbete än vad som var förutsett i anbudshandlingarna.

---